

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FOLIO		
2025	4	PUR250402E16455	Proyecto de inversión	1,731,076.98	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pero:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1731076.98, modificado:1731076.98))	23 Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, APARTIR DE LA CALLE JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA ROJA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12525	N	0	0	644	(metas: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	(pno1: (cve_municipio:19, 4, localidad:82, direccion:Calle Venustiano Carranza s/n, tel: 87.679.135, lat:20.441425))	01-12-2025	31-12-2025	1,731,076.98	1,731,076.98	782,685.64	782,685.64	782,685.64	(etno1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-021-12525-PROYECTO, contratista:BERNARDO PAREDES, comecante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1731076.98))	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.59))	[2616445/proyeto _INICIO]	2616445/proyecto _PROCESO,	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2025	4	PUR250402E16445	Proyecto de inversión	1,186,361.02	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pero:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1186361.02, modificado:1186361.02))	23 Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	PAVIMENTACION DE LA CALLE FOMES DEL DIA 0+900.00 A KM. 1+121.25, EN LA LOCALIDAD DE LA MORENA, ARPODE VENUSTIANO CARRANZA, PUE	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12523	N	0	0	276	(metas: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:885.0, meta_modificada:885.0))	(pno1: (cve_municipio:19, 4, localidad:25, direccion:CALLE PERRIN S/N, tel: 87.662.104, lat:20.458479))	10-11-2025	07-02-2026	1,186,361.02	1,186,361.02	1,186,361.02	1,186,361.02	1,186,361.02	(etno1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-020-12523-PROYECTO, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, comecante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1186361.02))	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0))	[2616445/proyeto _INICIO,	2616445/proyecto _FIN,	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	4	PUR250402E16432	Proyecto de inversión	3,160,230.02	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pero:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3160230.02, modificado:3160230.02))	23 Provisiones Salariales y Económicas	ra entidades federativas y municipios productores	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CENTRO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION PUBLICA (CESATI) EN COORDINACION Y RESPUESTA DE PROTECCION CIVIL 18A ETAPA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	12520	N	0	0	28395	(metas: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:2000.08, meta_modificada:2000.08))	(pno1: (cve_municipio:19, 4, localidad:20, direccion:CALLE BA MEXICO-1800M, tel: 87.546.869, lat:20.462398))	15-10-2025	13-12-2025	3,160,230.02	3,160,230.02	3,160,230.02	3,160,230.02	3,160,230.02	(etno1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-017-12520-PROYECTO, contratista:ANANDA DEL SOCORRO LOPEZ VARGAS, comecante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:3160230.02))	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.08))	[2616432/proyeto _INICIO,	2616432/proyecto _PROCESO,	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	4	PUR250402E161040	Proyecto de inversión	822,084.59	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pero:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:822840.59, modificado:822084.59))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	REHABILITACION DE AVENIDA TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DEL LAZARO CARRANZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22516	N	0	0	60	(metas: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:73.0, meta_modificada:73.0))	(pno1: (cve_municipio:19, 4, localidad:16, direccion:AVENIDA TECNOLÓGICO, tel: 87.699.92, lat:20.470951))	45768	45787	822,084.59	822,084.59	822,084.59	822,084.59	822,084.59	(etno1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-CN-020-22516-25, contratista:CONSTR LECTORIA ANDREA S.A. DE C.V., comecante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:822840.59, importe_modificado o:822840.59))	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0))	[2621040/proyeto _INICIO,	2621040/proyecto _PROCESO,	Terminado	Validado / Registrado avances
2025	4	PUR250402E161111	Proyecto de inversión	1,048,953.39	(FI: (ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pero:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1048953.39, modificado:1048953.39))	23 Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA	21	Puebla	194	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Venustiano Carranza	22513	N	0	0	5726	(metas: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:87.96, meta_modificada:87.96))	(pno1: (cve_municipio:19, 4, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (tel: 87.677.724, lat:20.511024))	45740	45777	1,048,953.39	1,048,953.39	1,048,953.39	1,048,953.39	1,048,953.39	(etno1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MVC-CN-020-22513-25, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, comecante:MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, monto:1048953.39))	(metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.96))	[2621111/proyeto _INICIO,	2621111/proyecto _FIN,	Terminado	Validado / Registrado avances